

Bytom 2009.08.03.

VNSP/NBY/JSK/S09/

**Ayesa Polska
Spółka z o.o.
Biuro Silesia
41 – 700 Ruda Śląska
ul. Szyb Walenty 26A**

Dotyczy : sprawdzenia dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w zlewni „Repty” i „Leśna” w zakresie zabezpieczenia urządzeń podziemnych – linii kablowych VATTENFALL Distribution POLAND S.A.

Powyższą dokumentację projektową sprawdzono co do zgodności i sposobu zabezpieczenia kolidujących linii kablowych stanowiących własność VATTENFALL Distribution POLAND S.A z obowiązującymi przepisami i normą

Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy i modernizacji kanalizacji w zakresie zabezpieczenia urządzeń VDP S.A **nadaje się do realizacji z uwagami :**

- w PT należy pokazać jak połówkowa rura ma być zabezpieczona po nałożeniu by się nie zsuwała lub zastosować rury grubościennne AROT Fi 160 mm samo zatrzaskowe.
- w opisie zaznaczyć że zastosowane rury dodatkowo ściągnąć opaskami OKI i zabezpieczyć pianką by możliwa była ewentualna wymiana kabli.

Sprawdzenie powyższe nie zwalnia inwestora od obowiązku stosowania norm i przepisów budowy i bezpieczeństwa oraz używania materiałów i urządzeń zgodnie z standardami obowiązującymi w VATTENFALL Distribution POLAND S.A

Realizacja projektu po upływie 12 miesięcy od daty niniejszego pisma będzie wymagać ponownej aktualizacji

Powyższy zakres prac prowadzić pod nadzorem przedstawiciela VATTENFALL Network Services POLAND Spółka z o.o. Region Bytom z siedzibą w 41 -907 Bytom ul. Kosynierów 24 który dokona odbioru jakości i sposobu zabezpieczenia linii.

Z poważaniem:

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Józef Skubacz