

Tarnowskie Góry, 25.11.2009r.

AYESA Polska Sp. z o.o.
Biuro Silesia
Ul. Szyb Walenty 26 a
41-700 Ruda Śl.

W odpowiedzi na pismo znak PL/0004/TG/MN/1671/11/09 z dnia 06.11.2009r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego odtworzenia nawierzchni i budowy dojazdów do urządzeń w ramach przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach, opiniuję pozytywnie przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

DZIELNICA PNIOWIEC

- str. 8

- omyłkowo opisano 2 razy ul. Borówkową (powinna być ul. Borówkowa i Świerkowa)

- str. 9

- odbudowa nawierzchni ul. Rzecznej – należy założyć kostkę grubości 8 cm (w przypadku ewentualnych uszkodzeń elementów betonowych należy przyjąć wymianę na nowe)
- ul. Poczty Gdańskiej (droga publiczna) nie łączy się z ul. Pionierską
- ul. Okrężna – na odcinku drogi publicznej posiada nawierzchnię utwardzoną tymczasową z asfaltobetonu

- str. 10

- należy zmienić stan projektowany oraz odbudowę nawierzchni na ul. Okrężnej
- w przypadku ul. Zakładowej oraz Szczytowej należy przyjąć nawierzchnie utwardzoną tymczasową z asfaltobetonu oraz dokonać zmian w technologii odtworzenia nawierzchni (str. 11)

DZIELNICA STRZYBNICA

- str. 13

- ul. Kombatantów posiada na fragmencie obramowanie z krawężnika betonowego chodnik z kostki betonowej oraz z masy asfaltobetonowej
- ul. Pułaskiego posiada na fragmencie obramowanie z krawężnika betonowego
- w stanie projektowanym ul. Kombatantów przyjęto przebieg kanalizacji w ciągu drogi o nawierzchni z płyt żelbetowych – ulica ta nie posiada takiej nawierzchni
- w stanie projektowanym ul. Pułaskiego omyłkowo wpisano ul. Kombatantów

W opisie technicznym nie uwzględniono ulic: 11-go Listopada, Pionierskiej, Kraszewskiego, Proletariackiej – znajdujących się w zakresie wykonania zadania – rys. nr D2-1.1

DZIELNICA RYBNA

- str.15

- ul. Tołstoja na odcinku od ul. Paderewskiego do nr 77 posiada na fragmencie obramowanie z krawężników betonowych

- str. 16

- ul. Tolstoja na odcinku od nr 77 do ul. Liściastej posiada na fragmencie obramowanie z krawężników betonowych

- str. 19

- ul. Paderewskiego odcinek od ul. Sempołowskiej do ul. Powstańców Warszawskich posiada na fragmencie obramowanie z krawężników betonowych

- str. 21

- ul. Tolstoja na odcinku od ul. Liściastej do końca drogi publicznej posiada nawierzchnię utwardzoną tymczasową z asfaltobetonu

- str. 22

- ul. Liściasta na odcinku od ul. Tolstoja do końca drogi publicznej posiada nawierzchnię utwardzoną tymczasową z asfaltobetonu

- str. 23

- dla ul. Polarnej na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do posesji nr 18 należy przyjąć pełną konstrukcję odbudowy nawierzchni bitumicznej, na dalszym odcinku – jak dla nawierzchni asfaltobetonowej tymczasowej

W opisie technicznym nie uwzględniono ulicy Raclawickiej – znajdującej się w zakresie wykonania zadania – rys. nr D3-1.1

DZIELNICA OPATOWICE

- str. 25

- ul. Wiejska – stan nawierzchni bardzo dobry – po wykonanym wzmocnieniu, obramowana krawężnikiem także na fragmencie nie obejmującym chodnika
- ul. Tuwima – odcinek od ul. Pastuszki w kierunku zachodnim posiada na fragmencie nawierzchnię asfaltobetonową tymczasową

- str. 27

- stan projektowany ul. Górnośląskiej – wpisano omyłkowo ul. Zalesie

W opisie nie uwzględniono odcinka ul. Sielanka o nawierzchni asfaltobetonowej – fragment pomiędzy ul. Górnośląską i Wiejską.

DZIELNICA STARE TARNOWICE

- str. 29

- ul. Skrzypczyka – posiada fragment chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego
- dojazd do ul. Miedzianej oraz „droga gruntowa” w rej. ul. Niedziałkowskiego/Skrzypczyka są nie drogami publicznymi i znajdują się poza administracją MZUiM

W przekroju konstrukcyjnym dróg o nawierzchni asfaltobetonowej docelowej (rys. nr 2) nie uwzględniono warstwy ścieralnej z asfaltobetonu na całej szerokości jezdni (tak jak w opisie), a jedynie do osi drogi.

PROJEKTOWANE DOJAZDY DO PRZEPOMPOWNI I SEPARATORÓW

- nawierzchnie projektowanych dojazdów do przepompowni i separatorów od strony dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej należy wykonać z nawierzchni w następującej technologii:
 - kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 cm lub masa asfaltobetonowa w dwóch warstwach (wiążąca gr. 4 cm i ścieralna gr. 5 cm)
 - podbudowa z żużla wielkopieczowego atestowanego gr. 30 cm
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
 - na włączeniu do nawierzchni jezdni drogi publicznej należy ułożyć krawężnik betonowy najazdowy na ławie betonowej.

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

mgr Radosław Czajka

Kopia:

MZUiM a/a



Wykonawca:



AGUA Y ESTRUCTURAS S.A.

ul. Jagiellońska 89/7, 70-437 Szczecin
tel. 091 431-44-00, fax. 091 431-44-00

<http://www.ayesa.pl>

Zamawiający:

**Gmina Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Góry
Rynek 4**

Temat:

Kontrakt nr 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej
i deszczowej w zlewni „Repty” i Leśna”
w ramach Przedsięwzięcia pn.:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
W TARNOWSKICH GÓRACH – I FAZA”.
**ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG
I BUDOWA DOJAZDÓW DO POMPOWNI I SEPARATORÓW**

**Projekt Budowlany
Część drogowa**

Opracował: mgr inż. Damian Miciak

Projektował: mgr inż. Damian Jastrzębski nr ew. AG.II.4/2/7342/86/99

Sprawdził:

mgr inż. Damian JASTRZĘBSKI
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 86/99 i 531/01

**MIEJSKI
ZARZĄD ULIC I MOSTÓW**
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Piastowska 8, tel. 032 285-22-03
NIP: 645-11-92-909

PAŹDZIERNIK 2009 r.

*Wznowiono pismo
nr 401/1516/09
z dn. 25.11.2009 r.*